

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			8,138,995.00	200,000.00	0.00	200,000.00	7,938,995.00	0.00	7,938,995.00	1,936,142.75	1,163,269.97	3,099,412.72	0.00	3,099,412.72	5,039,582.28
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES C/ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y C/ SAN JOSE		2	2,897,208.00	0.00	0.00	0.00	2,897,208.00	0.00	2,897,208.00	1,366,142.75	629,450.57	1,995,593.32	0.00	1,995,593.32	901,614.68
01	0052			CONTINUACION -CONSTRUCCION DE CONTENES C/ F		2	1,292,554.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,092,554.00	0.00	1,092,554.00	570,000.00	421,148.05	991,148.05	0.00	991,148.05	301,405.95
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES C/16 SECTOR VALIENTE		2	1,999,160.00	0.00	0.00	0.00	1,999,160.00	0.00	1,999,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,160.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CALLEJONES MONTE ADENTRO Y CALLE CIBAO		1	1,448,172.00	0.00	0.00	0.00	1,448,172.00	0.00	1,448,172.00	0.00	84,171.35	84,171.35	0.00	84,171.35	1,364,000.65
01	0055			ASFALTADO DE CALLES		1	362,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL		1	139,901.00	0.00	0.00	0.00	139,901.00	0.00	139,901.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	111,401.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			5,499,963.00	0.00	0.00	0.00	5,499,963.00	0.00	5,499,963.00	406,001.50	2,447,270.50	2,853,272.00	0.00	2,853,272.00	2,646,691.00
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y BACHEO DE DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA		1	1,999,983.00	0.00	0.00	0.00	1,999,983.00	0.00	1,999,983.00	275,832.50	756,694.72	1,032,527.22	0.00	1,032,527.22	967,455.78
02	0052			CUNETEO DE CALLES		1	499,980.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00	499,980.00	130,169.00	314,459.50	444,628.50	0.00	444,628.50	55,351.50
02	0053			REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION	X		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,376,116.28	1,376,116.28	0.00	1,376,116.28	1,623,883.72
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	6,080.00	110,218.43	116,298.43	0.00	116,298.43	483,701.57
04	0051			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR MONTE ADENTRO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	6,080.00	41,675.93	47,755.93	0.00	47,755.93	302,244.07
04	0052			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA CAMPO LINDO 2		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	68,542.50	68,542.50	0.00	68,542.50	181,457.50
05				Construcción Instalaciones Recreativas			280,059.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	0.00	280,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00
05	0051			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL TRIANGULO C/ HERMANAS MIRABAL.		1	280,059.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	0.00	280,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06				Reparación Instalaciones Recreativas			304,570.00	0.00	0.00	0.00	304,570.00	0.00	304,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,570.00
06	0051			REMOZAMIENTO PARQUE ENERIO RINCON		1	204,570.00	0.00	0.00	0.00	204,570.00	0.00	204,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,570.00
06	0052			CONTINUACION REMOZAMIENTO CANCHA Y PARQUE DE VALIENTE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	22,879.51	28,736.99	51,616.50	0.00	51,616.50	78,383.50
08	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION BAÑOS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA LA ALTAGRACIA		1	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	22,879.51	28,736.99	51,616.50	0.00	51,616.50	78,383.50
13				Construcción Edificaciones Municipales			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		1	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			87,650.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00
18	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		1	87,650.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			755,539.00	0.00	0.00	0.00	755,539.00	0.00	755,539.00	29,583.00	74,308.80	103,891.80	0.00	103,891.80	651,647.20
21	0051			CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIST. SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL		2	335,335.00	0.00	0.00	0.00	335,335.00	0.00	335,335.00	20,083.00	74,308.80	94,391.80	0.00	94,391.80	240,943.20
21	0052			CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA		2	420,204.00	0.00	0.00	0.00	420,204.00	0.00	420,204.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	410,704.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
23	0051			ALUMBRADO DE CALLES EN DIF. SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							16,281,776.00	200,000.00	0.00	200,000.00	16,081,776.00	0.00	16,081,776.00	2,400,686.76	3,823,804.69	6,224,491.45	0.00	6,224,491.45	10,057,284.55

Preparado por

Revisado por

Aprobado por